

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO

ITEM	PERÍODO DIAS ACUMULADOS	1ºMÊS 30	2ºMÊS 60	3ºMÊS 90	4ºMÊS 120	5ºMÊS 150	6ºMÊS 180	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 44.343,44	-	-	-	-	-	44.343,44	6,08%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00% 17.882,51	30,00% 10.729,50	20,00% 7.153,00	-	-	-	35.765,01	4,91%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	50,00% 4.935,74	50,00% 4.935,74	-	-	-	9.871,47	1,35%
4	REVESTIMENTO (PISO)	-	30,00% 53.533,21	30,00% 53.533,21	40,00% 71.377,61	-	-	178.444,02	24,48%
5	REVESTIMENTO (PAREDE)	-	-	30,00% 23.318,48	30,00% 23.318,48	40,00% 31.091,30	-	77.728,26	10,66%
6	ESQUADRIAS	-	-	-	30,00% 30.102,39	30,00% 30.102,39	40,00% 40.136,52	100.341,31	13,77%
7	PINTURA	10,00% 10.780,05	10,00% 10.780,05	10,00% 10.780,05	10,00% 10.780,05	30,00% 32.340,14	30,00% 32.340,14	107.800,46	14,79%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	25,00% 8.661,38	25,00% 8.661,38	25,00% 8.661,38	25,00% 8.661,38	34.645,50	4,75%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	20,00% 2.932,04	20,00% 2.932,04	30,00% 4.398,06	30,00% 4.398,06	14.660,21	2,01%
10	GÁS	-	-	50,00% 2.131,58	50,00% 2.131,58	-	-	4.263,16	0,58%
11	DIVISÓRIAS	-	-	-	20,00% 10.964,08	30,00% 16.446,13	50,00% 27.410,21	54.820,42	7,52%
12	COBERTURA	-	-	-	-	45,00% 18.448,73	55,00% 22.548,44	40.997,17	5,62%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	100,00% 25.197,73	25.197,73	3,46%
TOTAL FNDE		R\$	54.709,21	59.934,26	85.013,73	120.101,29	106.028,33	120.419,69	R\$ 546.206,50
TOTAL PREFEITURA		R\$	18.296,78	20.044,23	28.431,74	40.166,31	35.459,80	40.272,80	R\$ 182.671,66
PARCIAL DO MÊS		R\$	73.005,99	79.978,49	113.445,46	160.267,61	141.488,13	160.692,48	728.878,16
		%	10,02%	10,97%	15,56%	21,99%	19,41%	22,05%	
ACUMULADO		R\$	73.005,99	152.984,48	266.429,95	426.697,55	568.185,68	728.878,16	
		%	10,02%	20,99%	36,55%	58,54%	77,95%	100,00%	100,00%

Diorgens Godoi da Silva
Secretário Adjunto
EngºCivil / CREA: 5069838630