

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRA PARTIDA**

PERÍODO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
DIAS ACUMULADOS		30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		330		360	
SERVIÇO		PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	R\$ 166.030,70		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
1.2	EQUIPAMENTO MECÂNICO		-	50,0%	R\$ 78.509,40	50,0%	R\$ 78.509,40		-		-		-		-		-		-		-		-		-
1.3	COBERTURA		-		-	50,0%	R\$ 443.959,10	50,0%	R\$ 443.959,10		-		-		-		-		-		-		-		-
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	25,0%	R\$ 191.328,89	25,0%	R\$ 191.328,89	25,0%	R\$ 191.328,90	25,0%	R\$ 191.328,89		-		-		-		-		-		-		-
1.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-		-		-	25,0%	R\$ 22.314,30	25,0%	R\$ 22.314,30	25,0%	R\$ 22.314,30	25,0%	R\$ 22.314,30		-		-		-		-		-
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-		-	25,0%	R\$ 225.425,90	25,0%	R\$ 225.425,90	25,0%	R\$ 225.425,95	25,0%	R\$ 225.425,90		-		-		-
1.7	GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLÓGICO E DETALHAMENTOS DOS PROJETOS		-		-	10,0%	R\$ 77.312,40	10,0%	R\$ 77.312,40	10,0%	R\$ 77.312,40	10,0%	R\$ 77.312,40	10,0%	R\$ 77.312,40	10,0%	R\$ 77.312,40	10,0%	R\$ 77.312,40	10,0%	R\$ 77.312,40	10,0%	R\$ 77.312,40	10,0%	R\$ 77.312,40
F I N A N C E I R O	PERCENTUAL PARCIAL	3,6%		5,8%		16,9%		15,7%		6,2%		7,0%		7,0%		6,5%		6,5%		1,7%		1,7%		1,7%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	3,6%		9,3%		26,2%		42,0%		48,2%		55,1%		62,1%		68,6%		75,0%		76,7%		78,3%		80,0%	
	TOTAL PARCIAL		R\$ 166.030,70		R\$ 269.838,29		R\$ 791.109,79		R\$ 734.914,70		R\$ 290.955,59		R\$ 325.052,60		R\$ 325.052,60		R\$ 302.738,35		R\$ 302.738,30		R\$ 77.312,40		R\$ 77.312,40		R\$ 77.312,40
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 166.030,70		R\$ 435.868,99		R\$ 1.226.978,78		R\$ 1.961.893,48		R\$ 2.252.849,07		R\$ 2.577.901,67		R\$ 2.902.954,27		R\$ 3.205.692,62		R\$ 3.508.430,92		R\$ 3.585.743,32		R\$ 3.663.055,72		R\$ 3.740.368,10